

4月7日 経済水道委員会（岡田ゆき子議員・西山あさみ議員）

竹中工務店の最大504億円提案で

# 天守閣整備のアンケートや報告会を延期 5月臨時会での契約議決まで想定した拙速な計画

4月7日に経済水道委員会が行われ、観光文化交流局は、名古屋城天守閣に関する市民アンケートや設計費の議決を延期することを報告しました。

## アンケートは5月に

当初の予定では、2万人アンケートや事業費などの報告会を4月中に行い、5月臨時会には設計費等の補正予算案の議決をする予定でした。しかし、天守閣整備検討に関する技術提案方式で示された総事業費が400億円どころか500億円にもなること、文化庁などとの確認事項が多いことなどから「優先交渉権者（株式会社竹中工務店 名古屋支店）による提案は、「設計費等の補正予算議案」を6月定例会において提出するものと考えられており、提案に合わせて今後のスケジュールを変更する」と説明しました。

提案書の内容説明などは次回の委員会で行うとされましたが、そもそも木造で復元することの是非を無視したスケジュール提案自体が異常なものです。

### 天守閣整備にかかる今後のスケジュールの変更

区分	変更前	変更後
4月7日(木)	所管事務調査	所管事務調査
4月11日(月)～24日(日)	・2万人アンケート発送 ・市民向け報告会 2000人規模/5回 市民会館 4月19日(火) 20日(水)24日(日) 公会堂 4月21日(木) 国際会議場 4月23日(土)	
4月21日(木)～28日(木)		所管事務調査
5月2日(月)～8日(日)	広報なごや特集号 (各戸配布)	・2万人アンケート発送 ・説明資料、説明資料概要版、調査票、パンフレット、DVD、市民向け報告会案内
5月9日(月)～15日(日)	2万人アンケート 取りまとめ	・市民向け報告会開催 300人規模/方面別
5月臨時会	天守閣整備の補正予算議案の提出(設計・仮設工事費)	
5月23日(月)～29日(日)		2万人アンケート 取りまとめ
6月1日(水)～10日(金)		広報なごや特集号 (各戸配布)
6月定例会		天守閣整備の補正予算議案の提出(設計・仮設工事費)

### 竹中工務店が示したスケジュール

マイルストーン	スケジュール	実施内容
① 優先交渉権者の決定	平成28年3月末	・内定後、ただちに事前調査、準備・仮設工事の設計、基本計画に着手、仮収蔵庫の仕様書受領
② 議会承認・契約	平成28年6月	・市議会での設計施工案承認 ・石垣・試掘・地盤等の調査の承認 ・基本協定書締結、調査・仮設工事・仮収蔵庫設計施工・基本設計の契約
③ 仮設工事、調査の着手	平成28年7月	・現天守閣の閉館、名城公園一部閉鎖と仮設事務所等の着手と石垣、試掘、地盤等調査の着手 ・仮収蔵庫の設計承認と計画通知の提出
④ 文化財保護審議会の承認・許可	平成28年10月	・天守閣復元工事全体方針、仮設工事、解体工事、石垣工事の承認 ・上記特別史跡内工事および移植・伐採、本丸御殿スロープ解体・盛り替えに関する現状変更許可
⑤ 議会承認・契約	平成28年11月	・市議会の基本設計承認と実施設計の契約 ・市議会での解体工事・石垣工事の承認と契約 ・木材の発注について契約
⑥ 特別史跡内の仮設工事着手	平成28年11月	・特別史跡内の仮設工事着手 ・特別史跡内植栽の移植・伐採着手
⑦ 議会承認・契約	平成29年6月	・荒壁材料の発注について契約
⑧ 現天守閣解体工事の着手	平成29年6月	・現天守閣解体工事に着手
⑨ 文化財保護審議会の承認・許可	平成29年10月	・木造復元工事の実施設計の承認 ・既存売店建替え・本丸御殿スロープ復旧に関する現状変更許可
⑩ 議会承認・契約	平成29年11月	・市議会での実施設計承認、木造復元工事の契約
⑪ 木造復元工事の着手	平成30年1月	・木造復元工事着手
⑫ 木造復元工事の完了	平成32年7月末	・木造復元工事完了 ・本丸側石垣(東側)の積直し先行完了(予定)

## 特別公開の東南隅櫓

建築当時のまま残っている東南隅櫓がお花見シーズンに合わせて特別公開されました。3階建てですので多くの人々が一度行ってみようとして登って行かれましたが、狭くて急角度の階段に、高齢者や子どもたちは恐る恐る。結局、あがることをあきらめる人も。中に入っても、昔の古い家の土蔵みたいな柱や天井を見るだけで、特に見るものもなく、さっさと降りていく人が大半。これから昇ろうという人に、「古いだけで何もなければ御殿に行ったほうがいいよ」と親切に声をかけてくれる人もいました。



小さな天守閣ぐらいの大きさの隅櫓。内部の暗くて古い木材に郷愁を感じる人も。



一歩一歩踏みしめて歩く階段は大変な渋滞 →