

都市消防委員会 説明資料

平成 27 年 8 月 25 日

住宅都市局

目 次

ささしまライブ 24 地区について

	頁
1 進捗状況等	1
(1) ささしまライブ 24 土地区画整理事業	1
(2) 椿町線街路事業	1
2 開発動向	1
3 位置図	2

ささしまライブ24地区について

1 進捗状況等

(1) ささしまライブ24土地区画整理事業

施行面積	22.1 ha
施行期間	平成11年度～平成33年度
全体事業費	37,450,000 千円
進捗率	69.1 %

(注) 進捗率は平成27年3月31日現在

(2) 椿町線街路事業

延長	南工区	186m
	北・中央工区	369m
施行期間	南工区	平成12年度～平成28年度
	北・中央工区	平成20年度～平成28年度
全体事業費	8,347,000 千円	
進捗率	74.7 %	

(注) 進捗率は平成27年3月31日現在

2 開発動向

図面番号	土地所有者	面積	開業時期	施設名称 (主な用途)
①	日本郵便株式会社	約1.0 ha	平成27年度(予定)	THE ART GRACE (結婚式場、ホテル、商業)
②	名古屋市	約1.0 ha	平成17年3月	マーケットスクエアささしま、 Zepp Nagoya (映画館、アミューズメント、ライブホール等)
③	独立行政法人 国際協力機構	約0.6 ha	平成21年6月	JICA中部国際センター (国際交流・研修施設)
④	ささしまライブ24 特定目的会社	約1.7 ha	平成29年度(予定)	グローバルゲート (事務所、商業、ホテル、 コンベンション等)
⑤	名古屋市	約1.0 ha	平成24年4月	愛知大学名古屋キャンパス
⑥		約0.5 ha	平成29年4月(予定)	
⑦	中京テレビ放送 株式会社	約0.7 ha	平成28年秋(予定)	中京テレビ放送社屋
⑧	大和ハウス工業 株式会社	約0.8 ha	平成27年3月	ロイヤル・クスERささしま (賃貸マンション等)

